

# **I n f o r m a c j a**

na temat

## **bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

**Branża drogowa**

Temat opracowania : **Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Wierzbowej w Kołobrzegu.**

Branża : **Drogowa**

Inwestor : **GMINA MIASTO KOŁOBRZEG**

Adres : 78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa nr 13

**OPRACOWAŁ :**

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **Podstawa opracowania :**

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. / Dz.U. z dn. 10.lipca 2003 r./
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp /Dz.U. nr 129. poz. 844 oraz z 2002 r. nr 91. poz. 811/
- Projekt budowlany
- Plan zagospodarowania terenu.

### **1. Zakres robót .**

Przewiduje się :

- a. Wykonanie robót ziemnych
- b. Wykonanie robót rozbiórkowych
- b. Ustawienie krawężników .
- c. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników
- d. Ukształtowanie terenów zielonych w obrębie obiektu.
- e. Wykonanie przyłączy deszczowych

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

W pasie drogowym projektowanej ulicy na całym odcinku znajduje się jezdnia o szerokości 5,5 m. , wjazdy i chodniki o szer. 1,5 – 2,5 m prowadzące do znajdujących się tu pensjonatów i budynków jednorodzinnych.

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Nie występują..

### **4. Zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót .**

- a. Praca transportu na terenie budowy.
- b. Praca sprzętu mechanicznego w obrębie budowy.
- c. Występujące urządzenia gazowe i energetyczne znajdujące się w obrębie budowy.
- d. Odbývający się tu ruch pojazdów – ulicą Wierzbową..

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przewidywanych robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania. Zapoznać załogę z instrukcją w zakresie wykonywanych przez nią robót. Należy zapoznać pracowników z przebiegiem urządzeń podziemnych o szczególnym zagrożeniu tj energetycznych i gazowych.

**6. Wskazanie środków technicznych zabezpieczających niebezpieczeństwo.**

Roboty w obrębie występowania niebezpiecznych urządzeń podziemnych wykonywać w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń. Trasę ich przebiegu wytyczyć przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Strefę robót ogrodzić zabezpieczając przed wtargnięciem osób trzecich ( gapiów )

**Zagospodarowanie terenu budowy :**

- oznakowanie terenu objętego wykonawstwem.
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych.
- urządzenie składowisk materiałów nowych i rozbiórkowych.
- urządzenie miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego.
- wyznaczenie tras komunikacyjnych na czas włączenia do ul. Stoczniowej
- wyposażenie budowy w sprzęt ppoż.

**Uwagi końcowe.**

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną , zadbać o otaczającą obiekt zielen. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu powinny posiadać atesty. Codziennie kierownik budowy powinien sprawdzić stan techniczny narzędzi i urządzeń. Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie osób na elementach . Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni z zakresu BHiP wraz z instrukcją na stanowisku pracy. Materiały świadczące o aktualności przeszkoleń z zakresu BHiP winny być zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik budowy ma obowiązek udostępnienia ich dla jednostek kontrolujących.