

# **I n f o r m a c j a**

na temat

## **bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

### **Branża drogowa**

Temat opracowania : **Zagospodarowanie terenu podwórka przy ulicy  
Wojska Polskiego w Kołobrzegu**

Branża : **Drogowa**

Inwestor : **Gmina Miasto Kołobrzeg.**

Adres : **78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.**

**OPRACOWAŁ :**

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **Podstawa opracowania :**

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. / Dz.U. z dn. 10.lipca 2003 r./
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp /Dz.U. nr 129. poz. 844 oraz z 2002 r. nr 91. poz. 811/
- Projekt budowlany
- Plan zagospodarowania terenu.

### **1. Zakres robót .**

Przewiduje się :

- a. Wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni
- b. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
- c. Wykonanie parkingów.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Działka nr 128/8 stanowi zaplecze gospodarcze dla kilku wspólnot mieszkaniowych i hotelu SCANPOL .

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Istniejąca nawierzchnia nie posiada pożądanych parametrów technicznych. Posiada zbyt dużo lokalnych nierówności z zastoinami wodnymi.

### **4. Zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót .**

- a. Praca transportu na terenie budowy.
- b. Praca sprzętu mechanicznego w obrębie budowy.
- c. Występujące urządzenia gazowe i energetyczne znajdujące się w obrębie budowy.

### **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przewidywanych robót jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonania.

Zapoznać załogę z instrukcją w zakresie wykonywanych przez nią robót. Należy zapoznać pracowników z przebiegiem urządzeń podziemnych o szczególnym zagrożeniu tj energetycznych i gazowych.

#### **6. Wskazanie środków technicznych zabezpieczających niebezpieczeństwo.**

Roboty w obrębie występowania niebezpiecznych urządzeń podziemnych wykonywać w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń. Trasę ich przebiegu wytyczyć przy pomocy profesjonalnego sprzętu. Strefę robót ogrodzić zabezpieczając przed wtargnięciem osób trzecich ( gapiów )

#### **Zagospodarowanie terenu budowy :**

- oznakowanie terenu objętego wykonawstwem.
- urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych.
- urządzenie składowisk materiałów nowych i rozbiórkowych.
- urządzenie miejsc postojowych dla sprzętu budowlanego.
- wyznaczenie tras komunikacyjnych na czas włączenia do ul. Stoczniowej
- wyposażenie budowy w sprzęt ppoż.

#### **Uwagi końcowe.**

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną , zadbać o otaczającą obiekt zielen. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. Urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu powinny posiadać atesty. Codziennie kierownik budowy powinien sprawdzić stan techniczny narzędzi i urządzeń. Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie osób na elementach . Wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni z zakresu BHiP wraz z instruktażem na stanowisku pracy. Materiały świadczące o aktualności przeszkoleń z zakresu BHiP winny być zabezpieczone w biurze budowy. Kierownik budowy ma obowiązek udostępnienia ich dla jednostek kontrolujących.