

## 2 .ISTNIEJĄCE OBIEKTY:

- przy bocznicy kolejowej w jezdni ul.Towarowej , Zdrojowej i Mickiewicza
- zabudowa mieszkalno – usługowa wzdłuż ulic
- parkowe i uliczne ciągi piesze skumulowane w strefie robót.

## 3 .ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- ruch pojazdów transportowych i ciężkich maszyn na budowie
- wykopy instalacyjne liniowe i obiektowe przed zasypaniem
- intensywny ruch pieszych obok obszaru robót

## 4 .PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- wypadki związane z załadunkiem masowych materiałów sztukowych na środki transportowe przy użyciu ciężkiego sprzętu
- wypadki związane z użyciem urządzeń mechanicznych ( elektrycznych ) podczas całego procesu budowy
- przygniecenia, potrącenia i wypadnięcia w głębsze wykopy podczas całego procesu budowy
- losowe zdarzenia medyczne (zastąpienia , omdlenia ) podczas całego procesu budowy

## 5 .SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW:

- pracowników należy szczegółowo zapoznać z całym procesem budowlanym przed jego rozpoczęciem
- pracownicy powinni zapoznać się z obsługą stosowanych narzędzi i urządzeń , w razie potrzeby przeszkoleni
- operatorzy sprzętu winni posiadać odpowiednie uprawnienia obsługi
- pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku